20-21 блок-секции График производства работ

Расположение	Наименование работ	Исполнитель	2019										2020								
			март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь
Несущие и ограждающие конструкции. Внутренняя верста с утеплением по жилой части																					
	Устройство ростверков	ООО "Рубеж" №18/09-17 от 18.09.2017																			
	Устройство монолитного железобетонного каркаса	ООО "БДТ" № 01/03-17 от 01.03.2017г																			
	Спуски в подвал, крыльца, приямки	ООО "Компания СтройМастер"																			
Парапет	Изготовление и монтаж металлоконструкций	ООО "МеталлМонтажНовосибирск"																			
4-19 этажи	Кирпичная кладка внутренний версты по главному фасаду (заливка полистиролбетоном)	ООО "Теплый бетон"																			
Внутренние и наружные стены и перегородки подвал, 1-3																					
Внутренние стены и	Кирпичная кладка внутренних стен и перегородок	ООО "Компания СтройМастер"																			
Кровля																					
Кровля	Ус-во кровли	ООО "АКС-плюс"																			
Кровля	Ус-во молниезащиты	ООО "Сантехмастер"																			
1-20 эт	Монтаж ливневой канализации	ООО "Сантехмастер"																			
Оконные и балконные блоки																					
Окна и балконные двери 4-19 этажа	Изготовление и монтаж оконных блоков	ООО "Экспресс"																			
	Изготовление и монтаж балконных блоков																				
4-19 эт.	Ограждения балконов (трубчатые и из уголка 125х8)	ООО "МТК - Строй"																			
4-19 эт.	Остекление балконов	ООО "ТопСтиль"																			
Внутридомовые инженерные системы																					
	Отопление	ООО "Сантехмастер"																			
	Водоснабжение, канализация	ООО "Сантехмастер"																			
	Вентиляция	ООО "Сибирская Инженерная Компания"																			
	Внутридомовые сети электроснабжения	ООО "Сибирьэнергосервис"																			
	Автоматика, сигнализация, пожаротушение	ООО "Сибирская Инженерная Компания"																			
	СКС (слабые токи)	ООО "Сибирская Инженерная Компания"																			
Внутренняя отделка																					
	Отделочные работы стены	ООО "МТК - Строй"																			
	Устройство стяжки пола	ООО "МТК - Строй"																			
Квартиры 4-19 этажа	Изготовление и монтаж квартирных дверей	ООО "ПожСервис"																			
Двери 4-19 этажа	Стальные и противопожарные двери	ООО "ПожСервис"																			
Лифты																					
	Изготовление и поставка лифтов	ООО "Амарт"																			
	Монтаж, пусконаладка, диспетчеризация лифтов	ООО "Амарт"																			
Благоустройство																					
	Благоустройство	ООО "АБЗ"																			
Наружные инженерные сети																					
	Наружные сети ЭС, 0,4 кВ	ООО "Сибирьэнергосервис"																			
	Наружные сети ВК	ООО "АзимутСибирь"																			